

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति विवरण

आयोजनाको नाम: रानी जमरा कुलरिया सिचाई आयोजना

बुंदा नं	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	बजेट वक्तव्य संग सम्बन्धित बुंदा नं	मुख्य क्रियाकलाप	LMBIS कोड नम्बर	माइलस्टोन	आ.व. २०७६/७७ को कार्यान्वयन समयसारिणी (७)												कार्तिक महिनाको प्रगति	यस आ.व. को कार्तिक महिना सम्मको प्रगति	सम्पन्न कार्यहरु	प्रगति कम हुनाको कारण			
						प्रथम चौमासिक				दोश्रो चौमासिक				तेस्रो चौमासिक										
१	२	३	४	५	६	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४							
५२	रानी जमरा कुलरिया सिचाई आयोजनाको पहिलो चरणबाट सिचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।	१११	(क) मूल नहर तथा संरचनाहरु निर्माण	११.४.१५.१.६	इन्टेकको गेट जडान कार्य (४०%)	५	२०	३०	२०	१५	१०							१०.०	६५.०	८ वटा गेटहरुको जडान सम्पन्न, ४ वटा घरहरु अन्तिम चरणमा पुगेको	गेटको कन्टोल युनिट जडान गर्न नसकेको			
					११.४.१५.२	पावर हाउसको बाँकी निर्माण कार्य (७०%)		५	५	१०	१०	१५	१५	१५	१०	१०	५			५	१५	राफ्ट फाउन्डेशनको कार्य सम्पन्न, dewatering कार्य हुँदै	चाड पर्वले गर्दा लक्ष्य अनुरूप कार्य गर्न नसकेको	
				११.४.१५.६१	शाखा / उपशाखा / प्रशाखा नहरमा २०० गोटा पानी बाँडफाँड संरचना निर्माण (प्रतिशत)	५	५	५	५	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	०	१०		लागत इष्टिमेट संशोधन गरी पूर्ण विभागमा पेश गर्नु पर्ने
					खरिद सम्झौता एवं मोबिलाइजेशन निर्माण	५	५	५	५												०	१०		
					निर्माण					१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०				
				११.४.१५.४५	८.५ कि.मी. लम्की शाखा विस्तार																			
			माटोको कार्य (८.७ कि.मी.)				०.५	०.५	०.८	१.०	१.५	२.०	२.४							०	०.५		ऐलानी जग्गा प्रसिको प्रस्तावबारे निर्णय भइ नसकेको	
			लाइनिङ गर्ने कार्य (८.५ कि.मी.)							०.५	०.५	१	१.२	१.३	१.५	१.५	१							
			६ गोटा संरचना निर्माण (प्रतिशत)						१०	१०	१०	२०	२०	१०	१०	१०								
			११.२.२.७	२.५ जग्गा प्राप्ति २० हेक्टर (प्रतिशत)	१२.५	१२.५	१२.५	१२.५	१२.५	१२.५	१२.५	१२.५	१२.५	१२.५	१२.५	१२.५				१०.०	४५.०			
					मुआवजा वितरण तथा लगत कट्टी	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०							१०	४०	मुआवजा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको		
						ऐलानी जग्गा प्रसिको निर्णय तथा कार्यान्वयन		२.५	२.५	२.५	२.५	२.५	२.५	२.५	२.५	२.५				०.०	५.०	ऐलानी जग्गा प्रसिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास समितिमा छुलफल भई संशोधन सहित पूर्ण पेश गर्नु पर्ने	ऐलानी जग्गा प्रसिको प्रस्तावबारे निर्णय भइ नसकेको	